

**TYRSTED KIRKE – INDVENDIG ISTANDSÆTTELSE**  
 TYRSTED SOGNS MENIGHEDSRÅD  
 HORSENS PROVSTI, AARHUS STIFT  
**OPFØLGNING PÅ MANGELGENNEMGANG**

Sag: 2069  
 Ref: BVL  
 Dato: 10.11.2021  
 Rev:

Afholdt: Torsdag den 4. november, kl. 10.00  
 Sted: Tyrsted Kirke

**DELTAGERE:**

Entreprise	Navn	Firma	Int.	Deltog	Deltag næste møde
BYGH	Tage Mortensen	Medl. menighedsråd	TM	X	
BYGH	Ole Johansen	Medl. Menighedsråd	OJ	X	
BYGH	Jann Besenbacher	Formand f. menighedsrådet	JB	X	
BYGH	Karen Holdt Madsen	Sognepræst	KHM	X	
ARK	Anitha V. Christensen	VMB Arkitekter	AVC	-	
ARK	Bruno Viuf Larsen	VMB Arkitekter	BVL	X	

**OPFØLGNING PÅ MANGELLISTE**

- MU (NY) Bag bagerste bænk mod nord mangler en trekantet flise. (BVL kontakter murer)
- TØ (NY) Organistbænk er flækket. Limes og forstærkes evt. med et beslag. (BVL kontakter tømrer)  
 (NY) Låge på bagside af alterbordet. (BVL kontakter tømrer)  
 (NY) Stifter på væggen er for kraftige til at tallene kan hænge på dem. Hullerne bores ud. (BVL kontakter tømrer)
- EL (Gentagelse) Trådløst internet – Tidligere løsning med sender på hhv. våbenhus loft og sognegård kræver antenne monteres udvendigt på våbenhus, idet en placering på loftrum kan give et svagt og/eller ustabil signal. EL fremsender forslag til alternative løsninger, idet en udvendig antenne ikke kan accepteres. (TM kontakter elektriker)
- VARME (NY) Der er meget varmt i kirken, det kan skyldes varmfølelernes placering. (BVL tager kontakt til leverandør)
- MA (Gentagelse) Prædikestolen læsepult mangler maling (AVC giver besked til maler)
- SN (Gentagelse) Den foreslåede afhjælpninger har ikke hjulpet, bænkeknirker fortsat meget. Tegnestuen tager kontakt til snedkeren for at finde en løsning.  
 (NY) Flere udtrækssæder binder på grund af fugt. Det er forventeligt og bliver gået efter.
- LYD/AV (NY) Der er ofte en blæser, der larmer i rackskabet. Rack-skabet var bestilt på hjul, så det kunne skubbes tilbage bag orglet og så der var luft under den. (AVC kontakter AV, Tage informerer kirketjenerne om, at vi også taler med Oticon.)
- KONS (Gentagelse) Prædikestolen er ikke færdiggjort.



OKHOLM Lysestager til fyrfadslys er på vej. (AVC)

Med venlig hilsen

Bruno Viuf Larsen  
Restaureringsarkitekt MAA. Partner

M: 40 96 15 67  
T: 86 13 89 00  
E: [bvl@vmb-arkitekter.dk](mailto:bvl@vmb-arkitekter.dk)

**REFERATET SENDES TIL:**

Entreprise	Navn	Firma
BYGH	Tage Mortensen	Medl. menighedsråd
BYGH	Ole Johansen	Medl. Menighedsråd
BYGH	Søren Peter Buhl	Medl. Menighedsråd
BYGH	Karen Holdt Madsen	Sognepræst
BYGH	Kirketjener	